

Conditions pour la mise en service

Pour pouvoir garantir la parfaite exécution de la mise en service, il est essentiel que les conditions spécifiques aux produits (selon ELCO Solutions) soient remplies. Par ailleurs, nous vous renvoyons aux conditions générales de vente, de livraison et de garantie de Elcotherm AG. Si l'installation n'est pas prête à la date de mise en service, nous nous réservons le droit de facturer les éventuels désagréments.

Généralités

- Raccordement du générateur de chaleur conforme aux prescriptions (cela inclut l'ensemble des organes de sécurité et le respect des distances minimales) et au schéma hydraulique, le raccordement côté eau est définitif, installation de chauffage entièrement remplie et purgée.
- Le générateur de chaleur est raccordé de manière définitive, prêt à fonctionner (cela inclut la régulation et les sondes, aucune conduite/alimentation provisoire)
- Tout éventuel réchauffeur d'ECS, chauffe-eau, accumulateur technique est monté et raccordé côté eau.
- Le remplissage et la purge d'air de l'installation ont été effectués (qualité eau de chauffage répond aux directives SWKI, BT 102-01 et SIA 384/1).

Générateurs de chaleur à mazout et gaz

- Système de cheminée et raccordement de la conduite d'évacuation des gaz brûlés sont réalisés et contrôlés conformément aux directives (amenée d'air frais incluse, chaufferie peut être fermée à clé)

Pompes à chaleur

- La source d'énergie doit être prête à fonctionner, correctement installée, raccordée et conforme à nos directives (can. air/sonde géoth./eaux sout.)
- Température min. de l'eau de chauffage 25°C

Énergie solaire

- Raccordement électrique du système effectué, y.c. sondes
- Sécurité est garantie (par ex. protection contre les chutes)
- Contrôle inst. solaire effectué avec pression d'adm. 3-4 bars, installation entièrement rincée et à nouveau purgée.



Présence des personnes suivantes indispensable pour mise en service

- Installateur chauffagiste
- Installateur électricien
- Gestionnaire de l'installation

Si l'installation n'était pas prête pour la date convenue, nous vous prions de nous avertir à temps afin de vous éviter des frais inutiles